

Organisation	Nom	Présence
Saint-Robert-Bellarmin	Jeannot Lachance, Maire	X
Saint-Robert-Bellarmin	Suzanne Lescomb, Directrice générale	X
Comité de dévelopt. économique de Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné, Conseiller municipal	X
Municipalité de Saint-Ludger	Bernardin Gagnon, Maire	X
MRC du Granit	Serge Bilodeau, Directeur général	X
CLD du Granit	André Piette, Commissaire Agriculture et Ressources naturelles	
Organismes de protection de l'environnement	Robert Mercier	X
Propriétaires privés	Patrick Cartier, Domtar	X
Groupes d'utilisateurs du territoire	Robert Jolin, Clubs de chasseurs	X
Acériculteurs	Germain Nadeau	X
Citoyens	Simon Lachance	X
EDG (Énergies du Granit)	André St-Marseille, Président	X
EDF EN Canada	Catherine Thomas, Développement de projets	X
EDF EN Canada	Guillaume Devienne Directeur de projets	X
EDF EN Canada	David Sala, Gestionnaire d'actifs SRB	
EDF EN Canada	Jérôme Matte, Gestionnaire de site	X
EDF Renewable Services	Michel Boulé, Responsable du Site - Parc SRB	
EDF EN Canada	Félix Destrijker, Relations avec le milieu	
Borea	David Chrétien, gérant de projet	X
Borea	Érick Gaudreau, coordonnateur qualité et environnement	X

Mis en forme : Anglais (Canada)

Point à l'ordre du jour	Résumé de la discussion Recommandation du comité
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	<p>Mot de bienvenue par Guillaume Devienne qui souhaite la bienvenue à tous en cette troisième rencontre, introduit les représentants de Borea construction, l'entrepreneur chargé de la construction du projet.</p> <p>Adoption du dernier procès-verbal et l'ordre du jour tel que modifié est adopté en ajoutant dans le point varia, « visite de chantier » et « chemin rang 12 » qui devront être discutés à la demande de 2 membres.</p>
2. État d'avancement du projet	<p>EDF EN fait le point sur l'état d'avancement du projet en présentant le diaporama annexé à ce compte-rendu en répondant aux questions des membres. En réponse à une question posée, il est mentionné que les éoliennes du parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin sont en arrêt pour de la maintenance, ce qui a permis d'avancer certains travaux à la sous-station du projet du Granit.</p>
3. Les fondations	<p>Présentation du type de fondation utilisée pour le projet du Granit. EDF EN mentionne que la troisième fondation vient d'être complétée et que ces travaux avancent bien.</p>

**EDF EN Canada inc.**

1134, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 910  
Montréal (Québec) H3B 1H4  
Tél. : 514.397.9997 Téléc. : 514.789.2807

www.edf-energies-nouvelles.com  
www.edf-en.ca

**Point à l'ordre du jour****Résumé de la discussion**  
**Recommandation du comité**

4. Présentation de la carte du projet Une carte du site du chantier (avec nomenclature des branches pour les chemins d'accès, emplacement des infrastructures et des aires de travail et d'entreposage) est présentée à tous les membres.
5. Échéancier des travaux L'échéancier des travaux est présenté avec chacune des étapes, les échéances prévues et le statut. Quelques étapes sont maintenant complétées telles que les travaux de déboisement, la mobilisation de l'entrepreneur général et le début des travaux civils.
6. Inventaire routier
- Tel que convenu, l'inventaire routier a été réalisé le 28 mai en compagnie de représentants de la municipalité de SRB, de Borea et d'EDF EN.
- Monsieur Jeannot Lachance demande de recevoir une copie de la vidéo de l'inventaire et souhaite que le chemin du rang 12 soit retravaillé à certains endroits étant donné les quelques déplacements qui ont été faits avant la période de dégel.
- Borea confirme avoir retravaillé le chemin cette semaine avec la niveleuse et s'être engagée à réparer les 2 « panses de bœuf » qui s'y trouvent.
- Monsieur Jeannot Lachance demande ce qui est prévu en termes d'abat-poussières. Borea mentionne que des camions-citernes sont passés et qu'il n'est pas prévu d'utiliser du calcium pour l'instant.
- Borea invite les membres à communiquer avec eux pour toute question ou préoccupation concernant les travaux.
- Un citoyen indique que certains véhicules causent du bruit et semblent circuler rapidement sur le chemin. Borea fera le suivi et avisera les gens concernés.
7. Implications des entreprises locales Retour sur la rencontre qui s'est tenue le 18 février dernier avec les entreprises locales et présentation des retombées économiques locales jusqu'au mois d'avril 2014. EDF EN mentionne la progression des retombées depuis les dernières semaines (début du chantier). Borea indique que les principales retombées locales sont créées par les entreprises de terrassement.
8. Suivi environnemental De l'information est fournie quant au suivi environnemental sur le chantier notamment les personnes responsables sur site, les inventaires faits préalablement aux travaux dont la caractérisation des cours d'eau et la recherche de salamandre à statut particulier et également la formation des travailleurs sur le chantier. Une carte des ponceaux est présentée et la façon de dimensionner chacun est expliquée.

**Point à l'ordre du jour**

**Résumé de la discussion**

**Recommandation du comité**

Enfin le guide des saines pratiques (voirie forestière et installation de ponceaux) émis par le ministère des ressources naturelles est appliqué pour les travaux sur site et les méthodes pour installer une membrane géotechnique et pour stabiliser les ponceaux sont présentées aux membres.

**9. Périodes de chasse**

Il est confirmé qu'il n'y aura pas de travaux de construction pendant les 2 semaines de chasse à l'original; soit du 4 au 12 octobre 2014 (chasse à l'arc) et du 18 au 26 octobre 2014 (chasse à la carabine).

**10. Questions diverses/Varia**

Visite

Serge Bilodeau demande s'il est possible d'organiser une visite du chantier avec les maires, pour montrer à ces derniers le projet dont la majorité des municipalités de la MRC du Granit est copropriétaire. La demande est adressée plus spécifiquement aux représentants présents de Borea et Domtar. Il est convenu entre les représentants d'EDF EN, la MRC, Borea et Domtar de communiquer entre eux pour l'organisation prochaine d'une telle visite.

Chemin du rang 12

Ce point a finalement été traité au point 6.

Enfin, Gilbert Gagné mentionne ne pas être sur la liste de diffusion des Info-Travaux.

**11. Clôture de la séance**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Une prochaine rencontre du Comité de liaison est prévue pour le jeudi 21 août 2014 à 19h00.