

<i>Organisation</i>	<i>Nom</i>	<i>Présence</i>
Saint-Robert-Bellarmin	Jeannot Lachance, Maire	X
Saint-Robert-Bellarmin	Suzanne Lescomb, Directrice générale	X
Comité de dévelopt. économique de Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné, Conseiller municipal	X
Municipalité de Saint-Ludger	Bernardin Gagnon, Maire	X
MRC du Granit	Serge Bilodeau, Directeur général	
Organismes de protection de l'environnement	Robert Mercier	
Propriétaires privés	Patrick Cartier, Domtar	
Groupes d'utilisateurs du territoire	Robert Jolin, Clubs de chasseurs	X
Acériculteurs	Germain Nadeau	
Citoyens	Simon Lachance	X
EDG (Énergies du Granit)	André St-Marseille, Président	X
EDF EN Canada	Catherine Thomas, Développement de projets	
EDF EN Canada	Guillaume Devienne Directeur de projets	X
EDF EN Canada	David Sala, Gestionnaire d'actifs SRB	X
EDF EN Canada	Jérôme Matte, Gestionnaire de site	X
EDF EN Canada	Félix Destrijker, Relations avec le milieu	X
EDF Renewable Services	Michel Boulé, Responsable du Site - Parc SRB	X
Borea	David Chrétien, gérant de projet	X
Borea	Érick Gaudreau, coordinateur qualité et environnement	X

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	Mot de bienvenue par Guillaume Devienne qui propose l'ordre du jour. Celui-ci est adopté.
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 29 mai 2014	Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
3. État d'avancement du projet	<p>Travaux sur site :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux civils sont terminés (dynamitage, routes, aires de montage d'éoliennes). - Les fondations et été coulées et remblayées. - Les travaux civils et électriques à la sous-station sont également terminés. La mise sous tension initiales, jalon important avec Hydro-Québec, a été effectuée le 14 août. - L'installation du réseau collecteur est terminée. - Les 12 éoliennes ont été livrées sur site et six sont installées <p>Permis et autorisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble des permis de construction et les certificats nécessaires ont été reçus. <p>Prochaines étapes;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminer l'installation des éoliennes.

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Énergisation et mise en service des éoliennes. (les 2 premières ont été énergisées).- Remise en état du site.
4 Échéancier des travaux à compléter	<p>Levage des éoliennes : Septembre-Novembre 2014</p> <ul style="list-style-type: none">- Il reste six éoliennes à lever. <p>Énergisation des éoliennes : Septembre-Novembre 2014</p> <ul style="list-style-type: none">- Deux éoliennes sont déjà énergisées. <p>Mise en service des éoliennes : Septembre-Novembre 2014</p> <p>Mise en service commerciale : 1^{er} décembre 2014</p>
5 Implications des entreprises locales	<p>Les retombées économiques locales au 31 août 2014 se chiffrent à 2 186 344 \$:</p> <ul style="list-style-type: none">- MRC Granit : 1 522 192 \$- MRC Beauce-Sartigan : 664 152 \$
6. Suivi environnemental	<ul style="list-style-type: none">- Aucun accident environnemental majeur.- Présence de Gestizone pour l'inventaire et le déplacement de salamandre les 16, 17 et 18 juin lors de travaux à proximité d'un habitat potentiel (3 salamandres sombres du nord ainsi que 3 salamandres à 2 lignes ont été trouvées).- Venue du MDDEFP pour la construction des ponceaux. Un accord a été trouvé pour la planification de ces travaux.
7. Périodes de chasse	<p>Pas de travaux de construction pendant les deux semaines de chasse à l'original (4 au 12 et 18 au 26 octobre 2014).</p> <p>De plus, une information sera faite au personnel de chantier afin de le sensibiliser à la période de chasse 2014 dans son ensemble.</p>
8. Échange et clôture de la séance	<p>L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Une prochaine rencontre du Comité de liaison est prévue pour le mercredi 26 novembre 2014 à 19h00.</p>