

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC du Fjord	Gérald Savard, préfet	X
	Bruno Lavoie, coordonnateur affaires juridique	X
CLD de Charlevoix	André Simard, directeur général	X
Innus ( Essipit)	Marc Genest, directeur développement économique	X
Innus (Mashteuiatsh)	Francois Rompré, délégué projets spéciaux	X
Innus (Pessamit)	Jack Picard	X
Huron-wendat	Jean Philippe Vincent	X
	Jean-Francois Richard, anthropologue	X
Sépaq	Sylvain Boucher, directeur général	X
Trappeurs	Jean-Benoit Gagnon	X
Zec Mars-Moulin	Maxime Dufour, biologiste	X
CER	Roger Pelletier, gérant de chantier RDM	X
EDF-EN	Simon Jean-Yelle, gestionnaire développement projets	X
	David Gallagher, directeur de projet RDM	X
	Fabiola Oribe Gilbert	X
	Ariane Coté, géographe	X
	Ghislain Dubeau, agent de liaison	X

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour a été adopté sans ajout.
3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance de travail 15-10-2013	En raison de contraintes dans l'organisation de la visite de chantier, le compte rendu de la rencontre du 15 octobre n'a pas été lu mais a été remis aux participants en mentionnant qu'ils avaient une semaine pour en prendre connaissance, faire des commentaires et/ou apporter des modifications. Aucun commentaire n'a été reçu.
4. Provenance de la main d'œuvre et retombées financières.	Les statistiques sur la provenance de la main d'œuvre sont les suivantes : Saguenay Lac St-Jean : 181 Québec et Charlevoix : 143 Gaspésie : 23 Les retombées économique sont évaluées à 35.5 \$ millions
5. Avancement des travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déboisement de la Phase 2, terminé</li> <li>- Construction des routes de la phase 1, complétée à 95 %</li> <li>- Construction des routes de la phase 2, complétée à 40%</li> <li>- Installation du système collecteur, complétée à 55 %</li> <li>- Fondation d'éoliennes, 90 sont coulées</li> <li>- Poste de transformation, complété à 95 %</li> </ul>

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bâtiment d'opération et maintenance, complété à 95 %</li><li>- Livraison des éoliennes, 37 sur 175</li><li>- Montage des éoliennes, 21 sur 175</li></ul>
6- Échéancier et prochaines étapes	Les objectifs de 2014, sont de terminer les fondations, les travaux civils et d'avoir 75 éoliennes en opération pour décembre 2014. La mise sous tension du poste élévateur est prévue pour août 2014
7- Varia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Une demande est faite par le représentant des trappeurs pour que ceux-ci puissent avoir la possibilité de se stationner, l'hiver, dans un espace de stationnement déneigé proche du poste de maintenance, espace à définir afin de ne pas nuire aux opérations. EDF convient d'en discuter</li><li>- Pour les autres chemins, il est possible qu'il y ait du déneigement pour le 1<sup>er</sup> hiver avec un délai de 24 hrs à 48 hrs, étant donné qu'il y aura environ 80 km à déneiger.</li></ul>
8- Visite de chantier	<ul style="list-style-type: none"><li>- La visite de chantier s'est fait à bord de 5 « pick-up » mis en disposition par CER. Les endroits visités ont été :<ul style="list-style-type: none"><li>Le bâtiment d'opération et de maintenance</li><li>Le poste de transformation</li><li>Un site d'éoliennes en phase de levage</li></ul></li><li>- La visite et la rencontre s'est terminée à 12 h 15.</li></ul>