

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC Charlevoix	Dominic Tremblay, préfet	X
MRC du Fjord	Gérald Savard, préfet	X
MRC du Fjord	Christine Dufour, directrice générale	X
CLD Charlevoix	André Simard, directeur général	X
CLD du Fjord	Patricia Tremblay, directrice générale	X
Innus (Essipit)	Marc Genest, directeur développement économique	X
Innus (Mashteuiatsh)	Dave Casavant, délégué projets spéciaux et comm.	X
Innus (Pessamit)	Jack Picard	
Nation huronne-wendat	Jean-Philippe Vincent	X
Nation huronne-wendat	Jean-François Richard	X
Sépaq	Sylvain Boucher, directeur général	X
Trappeurs	Jean-Benoit Gagnon	X
Zec Mars-Moulin	Laval Claveau, président	X
CER	Roger Pelletier, gérant chantier RDM	X
EDF Énergies Nouvelles	Simon Jean-Yelle, gestionnaire projet RDM	X
EDF Énergies Nouvelles	Daniel Giguère, directeur affaires publiques	X
EDF Énergies Nouvelles	Ghislain Dubeau, agent de liaison	X

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Grive de Bicknell - Grève de la construction - Radar (Base de Bagotville)
3. Présentation des participants et composition du comité de liaison	Il y a présentation individuelle des participants. EDF remet et fait la lecture d'un document de présentation du projet Rivière-du-Moulin.
4. Méthode et fonctionnement du comité de liaison	EDF mentionne que le comité est une plateforme d'information et qu'il ne se substitue pas aux relations établies avec chacun des organismes. Il y a lecture des mandats, objectifs, rôles et responsabilités du comité. Il est mentionné que : <ul style="list-style-type: none"> - Roger Pelletier de CER représente l'entrepreneur général sur le chantier; - Hydro-Québec pourrait être présent étant donné qu'il réalise aussi des travaux de construction d'une ligne.
5. Contacts chez EDF EN Canada et CER	EDF fait la lecture de la liste de ses contacts tandis que CER fait la présentation de leur consortium qui regroupe EBC, LFG et Transelec.

Suite aux questions et échanges, il est entre autres mentionné que:

- les tours et les pales des éoliennes proviennent de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent, la nacelle et les moyeux d'Allemagne.
- la comparaison du tarif au kWh entre l'hydraulique d'Hydro-Québec et l'éolien est difficile en raison de l'amortissement sur 100 ans de la société d'état au lieu de 20 ans pour l'éolien.
- il faudrait souligner les retombées économiques des emplois permanents créés par l'exploitation du parc éolien.
- des entreprises locales ont obtenu des contrats, par exemple : la Coop Ferland-Boilleau (déboisement 1^{ère} phase) et Bétonmix (sous-traitant en béton),
- le nombre prévu de travailleurs sur le chantier serait d'environ :
 - 150 en 2013;
 - 300 en 2014;
 - 150 en 2015.
- CER applique la même méthodologie dans tous les parcs éoliens
- la liste des entrepreneurs qui ont eu un contrat sera déposée lors de la prochaine rencontre;
- il n'y aura pas de travaux d'amélioration sur la route « 66 » de la Sépaq, ni par CER, ni par le milieu local.

6. Les échéanciers de la construction

Les permis nécessaires pour les travaux sont :

- Les certificats d'autorisation (MDDEFP);
- Les permis d'interventions (MRN);
- Les permis de constructions (MRC).

Une nouvelle carte illustrant l'implantation des éoliennes sera distribuée.

Les travaux prévus pour l'année 2013 comprennent notamment :

- l'excavation du réseau collecteur de la phase 1;
- la préparation de 80 km de route;
- le coulage de la fondation de 60 éoliennes;
- le terrassement du poste de maintenance en août;
- les travaux de déboisement de la phase 2 font l'objet d'un appel d'offres et ils débiteront après le 15 août.

Les travaux de l'année 2014 comprennent :

- le transport des composantes et l'assemblage des éoliennes;
- les travaux civils de la phase 2, ainsi que l'excavation du réseau Collecteur.

Une visite chantier sera organisée pour le comité de liaison durant les travaux.

Il serait bien que les trappeurs s'enregistrent au poste d'accueil, pour des raisons de sécurité.

Actuellement, il y a 69 employés sur le chantier.

Les retombées régionales seront relatives à la compétitivité des entreprises.

Concernant le point Grive de Bicknell :

Il a été expliqué que pour les 30 positions qui concernaient la grive de

POINT À L'ORDRE DU JOUR

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ

Bicknell, 3 positions ont été déplacées. D'autres mesures ont été convenues avec les autorités.

Il y a eu une prolongation jusqu'au 16 mai accordée pour le début de la période de nidification car beaucoup de neige était encore présente.

Concernant le point grève de la construction :

Il a été dit que les travaux avaient arrêté quelques jours pour la grève de la construction.

Concernant le point Radar :

Le programme de changement du radar actuel pour la Base de Bagotville a été annoncé récemment par la Défense nationale.

La première coulée de béton est prévue pour le 5 août.

Le représentant des trappeurs mentionne que des employés d'Hydro-Québec ont fait des dommages sur certaines lignes de trappe. EDF EN fera parvenir le lien d'une ressource d'Hydro-Québec.

Le représentant de la Sépaq mentionne que les travailleurs ne peuvent ni chasser, ni pêcher sur la réserve faunique.

Des pré-barrages à castors seront installés près des ponceaux lorsque nécessaire.

7. Clôture de la séance

La prochaine séance pourrait avoir lieu dans la troisième semaine d'août.

La formule « Doodle » est confirmée pour fixer les dates de rencontres

Le quorum est établi à 8 organismes soit 50% + 1. Les substituts sont acceptés.

Un document relatif au remboursement des frais de déplacement sera expédié par courriel.

Les frais sont fixés à 0,50¢ du km.

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

EDF EN Canada

1134, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 910
Montréal (Québec) H3B 1H4

www.edf-en.ca

Le groupe EDF est certifié ISO 14 001

Agent de liaison :

.Ghislain Dubeau : 418-412-4500

418-590-4705

ghislain.dubeau@edf-en.ca