

Séance de travail du 8 septembre 2016 à la MRC des Basques, Trois-Pistoles

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC des Basques	Bertin Denis, préfet	X
MRC de Rimouski-Neigette	Francis St-Pierre (préfet) Substitut: Jean-Maxime Dubé (DG)	
Municipalité de St-Médard	Louis-Philippe Sirois (maire) Substitut: Nancy Rioux (DG)	X
Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux	Yvon Ouellet (maire) Substitut: Denis Riou (promaire)	
Municipalité de Ste-Françoise	Pierre Lavoie (conseiller)	X
Municipalité de St-Eugène-de-Ladrière	Gilbert Pigeon (maire)	X
Municipalité de St-Jean-de-Dieu	Daniel Dufour (DG) Substitut: Alain Bélanger (maire)	X
Citoyen	Bernard d'Amours	
Citoyen	Alexandre Anctil	
Propriétaire privé (Solifor)	André Hupé	
Propriétaire privé	Patrick Lauzier	X
Acériculteur	Hugo Bérubé	
Club Appalaches	Sylvie Desjardins Substitut: Denis Lepage (président)	X
Première Nation Malécite de Viger	Claude Brière	X
Collectif régional de développement (CRD)	Luc Lavoie	X
Centre Régional de l'Environnement BSL	Luce Balthazar	
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Michel Lagacé	X
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Vital Ouellet (Agent de liaison)	X
EDF EN Canada inc.	Nathalie Jouanneau	
EDF EN Canada inc.	Ariane Côté, consultante	X
EDF EN Canada inc.	David Gallagher	X
EDF EN Canada inc.	Fabiola Oribe	X
EDF EN Canada inc.	Mathieu L'espérance	
EDF EN Canada inc.	Manuel Glazer	X
EDF EN Canada inc.	Éric Dugas	X

---

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ**

1. Ouverture de la séance et présentation des participants	Mot de bienvenue. Présentation des participants.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour. Varia, ajout de 2 sujets : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Plan de mesures d'urgence</li><li>✓ Vitesse et trafic</li></ul>
3. Retour et adoption du compte rendu de la rencontre précédant	Le compte rendu de la rencontre du 22 juin 2016 est adopté sans modification. Il sera publié sur le site internet d'EDF EN Canada.
4. Échéancier*, avancement des travaux et prochaines étapes <small>* échéancier sujet à changement</small>	Décret : Mai 2016  Déboisement : Printemps à l'automne 2016 <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 95% complété</li></ul> Chemins, réseau collecteur et aires de levage, fondations, mâts de mesure de vent : Été 2016 à l'été 2017 <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Décapage des routes (87 % complété)</li><li>✓ Infrastructures de routes pleine largeur (53% complété)</li><li>✓ Traverses de cours d'eau installées ou refaites (61% complété)</li><li>✓ Drainages installés ou refaits (25% complété)</li><li>✓ Aires d'éoliennes décapées (50/65 complétées)</li><li>✓ Fond d'excavations bétonnées - dalles de propreté (17/65 complétées)</li><li>✓ Fondations bétonnées (4/65 complétées), objectif 2016 de 45</li><li>✓ Réseau collecteur : installation débutera dans 2 semaines.</li></ul> Montage des éoliennes**, poste de raccordement** et bâtiment d'opération et de maintenance** : Été 2016 à automne 2017  Livraison d'électricité : 1 <sup>er</sup> décembre 2017  Très satisfait de l'avancement. Beaucoup d'équipement et de personnel disponible cette année, en raison faible nombre de parc en cours de construction.  Santé/sécurité : L'entrepreneur a fait un retour sur les procédures. Cette initiative est saluée.
5. Ajustements au projet depuis la dernière rencontre	Ajustements au projet : <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modifications de 2 tronçons de chemin<ul style="list-style-type: none"><li>○ Évitement de milieux humides</li><li>○ Éloignement d'une bande riveraine</li></ul></li><li>➤ Ajouts de raccourcis du réseau collecteur (utilisation de 2,54 km de chemins existants et 2,06 km de nouveaux chemins)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Augmenter la fiabilité du réseau</li><li>○ Diminuer les coûts</li></ul></li></ul>

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2  
[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

Vital Ouellet – Agent de liaison  
Parc éolien Nicolas-Riou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

---

## POINT À L'ORDRE DU JOUR

## RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ

- Réduire les pertes énergétiques
- Modification à l'aire de travail de l'éolienne no.15
- Repositionnement des mâts de mesures de vent temporaires
- Décalage de l'éolienne no.1
  - Éloignement d'un permis acéricole

---

### 6. Plan préliminaire de transport des composantes

Il est prévu que le transport des composantes circule via :

- ✓ Route 293 (route Louis D'Amours) à partir de la route 132
- ✓ Intersection avec le 5<sup>e</sup> Rang de Sainte-Françoise
  - Secteur d'aménagement en zone CPTAQ
- ✓ Route 296 et 8<sup>e</sup> Rang à Sainte-Françoise
- ✓ Entrée du chantier: Chemin de la Tour

Un permis sera délivré par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) quelques semaines avant le début du transport. Des conditions y seront indiquées (ex. : type d'escortes).

Des ajustements au trajet sont à prévoir en fonction des conditions du permis et de l'entreprise de transport sélectionnée

Le transport des composantes est prévu de débuter après la période de dégel 2017 (fin mai / début juin). Peu de possibilités que ce soit avant en raison notamment des coûts de déneigement.

Provenances prévues des composantes :

- ✓ Tours (5 sections par éolienne) : Matane
- ✓ Pales (3 par éolienne) : É.-U. (Dakota)
- ✓ Nacelles (1 par éolienne en 2 sections) : Par bateau via le port de Cacouna

Des réparations de chemin sont prévues, sur le TNO, idéalement avant les pluies d'automne.

---

### 7. Bilan des retombées économiques locales

Main d'œuvre (employés, personnel de gestion et travailleurs de l'entrepreneur général et des sous-traitants) :

*Au 2 septembre 2016 :*

- MRC des Basques
  - Nombre de travailleurs : 64
  - Heures travaillées (cumulatif) : 20 347
- MRC Rimouski-Neigette
  - Nombre de travailleurs : 14
  - Heures travaillées (cumulatif) : 3 435
- Bas-Saint-Laurent
  - Nombre de travailleurs : 57
  - Heures travaillées (cumulatif) : 18 057
- Autre
  - Nombre de travailleurs : 96
  - Heures travaillées (cumulatif) : 28 265
- **Total :**
  - **Nombre de travailleurs : 231**

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2  
[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

Contact :

Vital Ouellet – Agent de liaison  
Parc éolien Nicolas-Riou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

## ○ Heures travaillées (cumulatif) : 70 104

Main d'œuvre et dépenses (Entrepreneur et sous-traitants)

Au 27 août 2016 :

- MRC des Basques : 991 279\$
- MRC Rimouski-Neigette : 134 449\$
- Bas-Saint-Laurent : 1 624 389\$
- **Total : 2 750 117\$**

Déboisement à ajouter aux totaux des retombées.

Quelques noms de sous-traitants locaux: (MRC des Basques et de Rimouski-Neigette) :

- Arpentage (Topocom)
- Terrassement (Claude Gagnon, RJ Bérubé, Gervais Dubé, Rioux Paysagiste, Jean d'Auteuil, Gilbert Michaud, Réjean Plourde)
- Tests de sol (GHD)
- Inspections fondation (Tetrattech)

À prix, compétence et capacité égale, les entreprises locales sont choisies. Certains domaines nécessitent une expertise extérieure (ex. : dynamitage). Peut-être difficile pour les petites entreprises d'être compétitives.

Bonne représentation de travailleurs locaux spécialisés.

## 8. Varia

Vitesse :

2 aspects

- ✓ Au chantier : limitation de la vitesse à 50 km/h. Radar sont utilisés par l'entrepreneur.
- ✓ À l'extérieur du chantier :
  - Retour sur la rencontre avec les maires où les problématiques de vitesses ont été soulevées.
  - Il a été demandé à la SQ d'intervenir.
  - Il est proposé d'améliorer la signalisation du côté de Ste-Françoise.
  - Des rappels ont été faits pour diminuer la vitesse, notamment à l'entrée du village.
  - Des rappels supplémentaires sont requis.

Plan de mesures d'urgence :

En cas d'incendie, ce sera le 911 qui transmettra à la caserne la plus projet l'appel.

Pour la MRC des Basques : Trois-Pistoles

Pour la MRC de Rimouski-Neigette : à confirmer.

Fin de contrat dans 25 ans :

Advenant que le contrat avec Hydro-Québec ne soit pas prolongé, le démantèlement sera réalisé selon les normes et exigences en vigueur.

---

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ**

Fond prévu pour le démantèlement.

Avis de fermeture temporaire de chemin dans le TNO :

Premier avis de fermeture reçu le jour même. Il est demandé pourquoi il n'a pas eu d'avis précédemment. Il est spécifié que le cas présent est différent, car avant, il était possible de circuler. Le cas présent est requis pour l'installation d'un pont en arche.

Un rappel sera adressé à l'égard de la sécurité et maintenir les relations harmonieuses avec les autres utilisateurs du territoire.

Zone archéologique :

La deuxième phase d'inventaire a permis de confirmer que le secteur à potentiel n'est pas à valeur patrimoniale. Ancien dépotoir associé à un camp de bucheron. Le Ministère de la Culture et des Communications a autorisé les travaux.

Compensation milieux humides :

Pesca Environnement a obtenu le mandat de proposer un plan de compensation.

7 projets ont été suggérés par l'OBV et le CRE (madame Balthazar a participé aux consultations). Ils font notamment partie des projets en cours d'analyse, préalablement à la proposition préliminaire du plan de compensation. Des discussions devront être faites avec le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte Contre les Changements Climatiques.

---

**9. Clôture de la séance**

La prochaine séance devrait avoir lieu le 29 novembre dans les locaux de la MRC des Basques à Trois-Pistoles à 17h45.

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**

1010, De la Gauchetière Ouest, 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

Vital Ouellet – Agent de liaison  
Parc éolien Nicolas-Riou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)