

Séance de travail du 29 août 2017 à la MRC des Basques, Trois-Pistoles

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC des Basques	Bertin Denis, préfet	X
MRC de Rimouski-Neigette	Francis St-Pierre (préfet) Substitut: Jean-Maxime Dubé (DG)	
Municipalité de St-Médard	Louis-Philippe Sirois (maire) Substitut: Nancy Rioux (DG)	X
Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux	Yvon Ouellet (maire) Substitut: Denis Riou (promaire)	X
Municipalité de Ste-Françoise	Jean-Yves Belzile Pierre Lavoie (conseiller)	X
Municipalité de St-Eugène-de-Ladrière	Gilbert Pigeon (maire)	X
Municipalité de St-Jean-de-Dieu	Daniel Dufour (DG) Substitut: Alain Bélanger (maire)	X
Citoyen	Bernard d'Amours	
Citoyen	Alexandre Anctil	X
Propriétaire privé (Solifor)	André Hupé	
Propriétaire privé	Patrick Lauzier	X
Acériculteur	Hugo Bérubé	
Club Appalaches	Sylvie Desjardins Substitut: Denis Lepage (président)	X
Première Nation Malécite de Viger	Claude Brière	X
Collectif régional de développement (CRD)	Luc Lavoie	X
Centre Régional de l'Environnement BSL	Luce Balthazar	X
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Michel Lagacé	X
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Vital Ouellet (Agent de liaison)	X
EDF EN Canada inc.	Alex Couture	X
EDF EN Canada inc.	Ariane Côté, consultante	X
EDF EN Canada inc.	David Gallagher	X
EDF EN Canada inc.	Catherine Thomas	X
EDF EN Canada inc.	Mathieu L'espérance	
EDF EN Canada inc.	Éric Dugas	X

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ**

1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour.
3. Retour et adoption du compte rendu de la rencontre précédente	Le compte rendu de la rencontre du 27 juin 2017 est adopté sans modification. Il sera publié sur le site internet d'EDF EN Canada.
4. Échéancier*, avancement des travaux et prochaines étapes * échéancier sujet à changement	<p>Déboisement : 100% complété (terminé outre ajustements) Chemins d'accès : 100% complété (terminé outre ajustements) Traverses de cours d'eau installées ou refaites : 100% complété (terminé outre ajustements) Réseau collecteur enfoui : 100% complété Fondations, aires d'éoliennes remblayées et nivelées: 100% complété Drainages installés ou refaits : 99,1% complété Éoliennes complètement livrées : 32,3% complété Bases d'éoliennes érigées : 63,1% complété Éoliennes complètement érigées : 10,8% complété ➢ 12 devraient être complètement montées d'ici la fin de la semaine Fondations tensionnées : 38,5% complété Bâtiment d'opération et de maintenance : 95% complété</p> <p>Livraison d'électricité prévue : 1<sup>er</sup> décembre 2017. En raison des retards dans l'émission des permis et la grève des travailleurs, échéancier audacieux, mais demeure réaliste.</p> <p>Plan d'accélération en cours de mise en place. Travaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Augmentation du nombre de grues à 7. Occasionne des frais supplémentaires, mais demeure dans le budget (contingences et économies sur d'autres aspects).</p> <p>Mi-novembre, des éoliennes devraient tourner, elles produiront de l'électricité à tarif réduit.</p>
5. Bilan des retombées économiques locales	<p>Main d'œuvre (employés, personnel de gestion et travailleurs de l'entrepreneur général et des sous-traitants) :</p> <p>Au 19 août 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ MRC des Basques<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Nombre de travailleurs : 29</li><li>➢ Heures travaillées (cumulatif) : 81 541</li></ul></li><li>➢ MRC Rimouski-Neigette<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Nombre de travailleurs : 24</li><li>➢ Heures travaillées (cumulatif) : 24 983</li></ul></li><li>➢ Bas-Saint-Laurent<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Nombre de travailleurs : 80</li><li>➢ Heures travaillées (cumulatif) : 103 314</li></ul></li><li>➢ Autre<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Nombre de travailleurs : 180</li><li>➢ Heures travaillées (cumulatif) : 183 312</li></ul></li></ul>

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

**Vital Ouellet – Agent de liaison**  
Parc éolien Nicolas-Riou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

- **Total :**
  - **Nombre de travailleurs : 313**
  - **Heures travaillées (cumulatif) : 393 150**

Nombre de travailleurs va continuer à augmenter au cours des prochaines semaines. Nombre de travailleurs locaux a connu une légère hausse depuis la dernière rencontre (2% de plus du nombre total).

Main d'œuvre et dépenses (Entrepreneur et sous-traitants) :

*Au 17 juillet 2017 :*

- MRC des Basques : 8 074 209 \$
- MRC Rimouski-Neigette : 1 986 043 \$
- Bas-Saint-Laurent : 9 547 002 \$
- **Total : 19 607 255 \$**

Ces retombées locales représentent environ 4% de l'investissement total prévu au projet. Plus de 60% des retombées sont au Québec, ce qui comprend les tours construites à Matane.

Ces chiffres n'incluent pas les retombées indirectes.

Quelques noms de sous-traitants locaux: (MRC des Basques et de Rimouski-Neigette) :

- Terrassement: Excavation Gilbert Michaud, Construction Claude Gagnon, RJ Bérubé
- Déneigement: Entreprises Forestières Réjean Savard
- Tour météo: Pure Énergie
- Location de grues: Construction Germain Dumont

## 6. Transport des composantes

Composantes arrivées au chantier:

- 21/65 éoliennes complètes
- 46/65 des deux premières sections de tour

Conditions actuelles pour le transport des composantes:

- Fermeture de tronçons entre Notre-Dame-des-Neiges et Sainte-Françoise (293 et 296)
- Les fermetures se produisent pendant la nuit :
  - assurer les manœuvres en sécurité
  - minimiser la perturbation de la circulation
  - Trajet depuis la route 132 :
    - ✓ Route 293 (route Louis D'Amours)
    - ✓ Intersection avec le 5<sup>e</sup> Rang de Sainte-Françoise
    - ✓ Route 296 et 8<sup>e</sup> Rang à Sainte-Françoise
  - Entrée du chantier: Chemin de la Tour
- 4 composantes sont transportées de jour dont nacelle et boîte d'engrenage par un nouveau tracé
  - Ne nécessitent pas de fermeture de route
  - Trajet via St-Arsème, St-Épiphane, St-Paul-de-la-Croix,

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2  
[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact::**

**Vital Ouellet -- Agent de liaison**  
Parc éolien Nicolas-Rivou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

---

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ**

St-Jean-de-Dieu, St-Médard

- Sujet à changement...

Sous-station va arriver de Matane jusqu'à Trois-Pistoles, sur une barge. Prévu à la mi-septembre.

Amélioration soulignée et réception de commentaires positifs de citoyens sur les mesures prises au rang 5 de Sainte-Françoise (abat-poussière, réfection).

Certaines composantes sont transportées dans le secteur sont liées au projet éolien de Sainte-Marguerite, en Beauce.

---

**7. Transition vers la production**

Présentation du directeur production – Alex Couture

Présentation des participants.

Rôles de l'équipe production :

- ✓ Gestion d'accords commerciaux et contrats (y compris gestion des réclamations, inspections en fin de garantie, etc.)
- ✓ Encadrement opérationnel (y compris pour la santé et la sécurité, l'environnement, etc.)
- ✓ Gestion financière et de productivité
- ✓ Rapports d'activités et administrateur des conseils d'administration
- ✓ Optimisation du rendement du projet
- ✓ Contrôle et application des exigences fédérales, provinciales et municipales (politique et permis)
- ✓ Gestion des intervenants
- ✓ Relations avec le milieu et utilisateurs du territoire
  - Comité de liaison, BBQ aux 2 ans...

Gestionnaire d'actif responsable du parc Nicolas-Riou sera présenté lors d'une prochaine rencontre.

---

**8. Offres d'emploi - opération**

Turbinière, Vestas a comblé les postes. 6 techniciens, 1 superviseur de techniciens et 1 gestionnaire.

EDF Renewable services - Offre d'emploi pour un Responsable de site :

- ✓ Le Responsable de site assure la supervision quotidienne du site, incluant sans s'y limiter, l'exécution de toutes activités de travaux, la supervision de tous les employés au site, les rapports et d'autres communications verbales et écrites entre le site et l'équipe de gestion, les clients, les fournisseurs, etc.
- ✓ Annonce depuis semaine dernière sur internet et sera publiée dans les tribunes locales cette semaine.

Beaucoup de sous-traitance prévue, notamment pour les programmes d'amélioration, déneigement, entretien des bâtiments.

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

**Vital Ouellet – Agent de liaison**  
Parc éolien Nicolas-Riou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

---

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ****9. Commandites 2017****Commandites 2017 :**

- ✓ 4 nouvelles commandites depuis dernière rencontre pour un total de 25 850\$.

**10. Varia**

Il est proposé par Madame Balthazar de faire un communiqué de presse pour mentionner la satisfaction des membres du comité sur le déroulement du projet.

Retour sur l'historique de l'éolien au Québec et partenariats communautaires.

Discussions sur l'exportation potentielle et volonté de développer des partenariats.

Financement : actuellement en financement temporaire. Il est prévu que le taux soit sécurisé à long terme.

Vente d'électricité au contrat avec Hydro-Québec fixée à 71,5 \$/MWh, indexé.

Discussions sur l'aspect d'apparence complexe du gestionnaire, de sa hiérarchie et ainsi que de la segmentation divisionnaire.

Discussions sur la position d'intérêt du copropriétaire EDF EN Canada versus rôle de gestion. Impartialité démontrée notamment : lorsqu'audité par des firmes comptables, par ingénieur indépendant mandaté et par le processus de financement qui entraîne une revue diligente ainsi que des engagements auprès des banquiers. Aussi, les partenaires publics se font conseiller par deux conseillers indépendants et assurent un suivi de la gestion du projet.

Mot de remerciement aux élus participants en raison des possibles changements, lors des élections municipales à venir.

Alliance de l'Est a déposé sa candidature pour le prix leadership municipal.

Invitation d'Alexandre Anctil à visiter, le 10 septembre prochain, son entreprise agricole. Visibilité vers les éoliennes, érablière et sculptures.

Départ de Catherine Thomas vers de nouveaux défis. Remerciements et appréciations soulevées par les participants.

Contacts demeurent : Vital Ouellet, Fabiola Oribe, Nathalie Jouanneau, Alex Couture.

**11. Clôture de la séance**

La prochaine séance devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre, possiblement le 26.

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada**  
1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

**Vital Ouellet – Agent de liaison**  
Parc éolien Nicolas-Biou  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)